

## REALIZACJA PROJEKTU

„Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekary Śląskich”  
CCI 2005/PL/16/C/PE/006

IV Kwartał 2007 r.

### I. PODPISANO NOWE KONTRAKTY

#### **Z-03: Modernizacja oczyszczalni ścieków „Północ” w Piekarach Śląskich.**

Data podpisania umowy: 07.11.2007 r.

Wykonawca:

- AWBUD Sp. z o.o., 42-440 Fugasówka, ul. Reja 4 – Lider;
- OGRANICA POLSKA Sp. z o.o., 51-141 Wrocław, ul. J. Brzechwy 3 – Partner;
- PRODLEW Sp. z o.o., 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12 – Partner

Wartość zadania w zakresie wydatków kwalifikowanych: 6 884 886,99 euro netto.

Pierwszy etap prac to projektowanie.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 31.12.2009 r.

**Przekroczenie kosztów o 2 277 748,03 euro netto, przy budżecie 4 607 138,96 euro netto.**

#### **Z-04: Budowa oczyszczalni ścieków „Południe” w Piekarach Śląskich.**

Data podpisania umowy: 31.10.2007 r.

Wykonawca:

- CMM Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Usługowe Andrzej Czarkowski, 52-212 Wrocław, ul. M. Bołtucia 2 – Lider Konsorcjum;
- EKO - BUD Grzelczyk - Woreta Sp. J., 93-545 Łódź, ul. Zaolziańska 49 – Partner Konsorcjum,

Wartość zadania w zakresie wydatków kwalifikowanych: 2 807 634,00 euro netto

Pierwszy etap prac to projektowanie.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 31.07.2009 r.

**Przekroczenie kosztów o 1 131 358,57 euro netto, przy budżecie 1 676 275,43 euro netto.**

## **Z-06: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich.**

Data podpisania umowy: 19.12.2007 r.

Wykonawca:

- Piecobiogaz S.A., 60-478 Poznań, ul. Truskawiecka 11 – Lider Konsorcjum;
- EKO Verbum Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 - Partner Konsorcjum,
- EKO-EFEKT Sp. z o.o., 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 58, lok. 89.

Wartość zadania w zakresie wydatków kwalifikowanych: 4 482 972,00 euro netto

Pierwszy etap prac to projektowanie.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 30.06.2010 r.

## **II. POSTĘP ROBÓT**

### **I. Postęp robót w ramach Zadania 05 na dzień 31.12.2007 r.**

1. **JÓZEFKA:** wykonano ok. 760,00 mb co w sumie daje ok. 4 900,00 mb,
2. **DĄBRÓWKA WIELKA:** wykonano ok. 400,00 mb co w sumie daje ok. 2 900,00 mb
3. **BRZEZINY ŚLĄSKIE:** wykonano ok. 770,00 mb co w sumie daje ok. 1 900,00 mb
4. **PIEKARY – CENTRUM:** wykonano ok. 800,00 mb

W ramach całego Zadania do **31.12.2007 r.** wykonano ok. **10 500,00** mb, co stanowi ok. **57 %** realizacji zakresu zadania z ok. **18 500** mb.

Termin zakończenia całości kontraktu określony został na **31.10.2008 r.**

### **II. Postęp robót w ramach Zadania 02.**

- zaawansowanie prac projektowych na ok. 80%
- opóźnienie zakończenia prac projektowych o ok. 2-3 m-ce (31.01.2008 + 3 m-ce)
- Dla Józefki i Kozłowej Góry złożono dokumentację na ZUD, dla Kozłowej Góry złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

## **III. KONTRAKTOWANIE W TOKU**

### **Z-07: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich.**

W dniu 13.12.2007 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej Konsorcjum:  
- Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń (Lider);  
- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice (Partner), Cena oferty: 6 134 944,68 euro netto,  
W dniu 19.12.2007 r. złożono protest przez Instalbud Sp. z o.o. – Rzeszów  
W dniu 28.12.2007 r. rozstrzygnięto protest, nie uwzględniając zarzutów.  
W dniu 03.01.2007 r. wniesiono odwołanie.  
Sprawa w toku.

**Przekroczenie kosztów o 2 274 350,65 euro netto, przy budżecie 3 468 062,03 euro netto.**

**Z-08:** Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Piekary – Szarlej i Piekary - Centrum w Piekarach Śląskich, oraz

**Z-09:** Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Kozłowa Góra, Piekary – Józefka i Piekary – Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich

Dla tych zadań dokumentacja opracowywana jest w ramach Zadania 02. Planowane ogłoszenie przetargów to pierwszy kwartał 2008 r.

#### **IV. PRZEKROCZENIA KOSZTÓW**

W ramach zadań 03, 04, 07 odnotowano przekroczenia budżetów w wysokości ok. 5 683 457,25 euro netto.

„Oszczędność” w ramach zadania 06 = ok. 1 113 876,64 euro netto.

Po zbilansowaniu przekroczenia wynoszą = ok. 4 569 580,61 euro netto

#### **V. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMUJĄCE**

Na połowę miesiąca stycznia br planowane jest spotkanie z mieszkańcami ulic: Spokojna, Staszica, Spółdzielcza, Lortza.

#### **VI. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE**

Wykonano ok. 75 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Pozostało jeszcze ok. 20 kpl.

#### **VII. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

MPWIK Sp. z o.o. posiada środki własne na realizację projektu jak również ma podpisane umowy pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie posiada Uchwały Rady Miasta na współfinansowanie projektu.

### **VIII. ZAAWANSOWANIE FINANSOWE PROJEKTU**

Do końca roku 2007 poniesiono wydatki kwalifikowane w wysokości: ok. **5 757 199,44** zł.

Na pierwszy kwartał 2008 r. planowana jest kwota: ok. **3 782 043,20** zł.

Na dzisiaj całkowite nakłady inwestycyjne wzrosły do kwoty 142 483,37 tys. zł, co w porównaniu ze Studium Wykonalności stanowi wzrost o 26 504,11 tys. zł.

Piekary Śląskie 08.01.2008r.

Prezes Zarządu  
Janusz Dulik